



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

### RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

#### TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA TOUREIRO E RUAS ADJACENTES

EMPRESA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA DE INICIO: 27/03/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 29/02/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	23/03/2023 a 30/04/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	R\$ 4.140.947,74	R\$ 237.149,87	R\$ 237.149,87	R\$ 3.903.797,87	5,73%	5,73%
2	01/05/2023 a 30/05/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	R\$ 4.140.947,74	R\$ 868.467,37	R\$ 1.105.617,24	R\$ 3.035.330,50	26,70%	26,70%
3	01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	R\$ 4.140.947,74	R\$ 743.231,39	R\$ 1.848.848,63	R\$ 2.292.099,11	44,65%	44,65%
4	01/07/2023 a 30/07/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	R\$ 4.140.947,74	R\$ 984.543,62	R\$ 2.833.392,25	R\$ 1.307.555,49	68,42%	68,42%
ADTIVO DE VALOR	23/10/2023 a 20/11/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 1.033.507,59	R\$ 5.174.455,33	R\$ 1.033.507,59	R\$ 3.866.899,84	R\$ 1.307.555,49	74,73%	74,73%
5	01/11/2023 a 18/12/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 1.033.507,59	R\$ 5.174.455,33	R\$ 389.969,59	R\$ 4.256.869,43	R\$ 917.585,90	82,27%	82,27%

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

Stefanny Bruna Oliveira Andrade

Fiscal da Obra