



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO**  
**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA**

EMPRESA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA  
DATA DE INICIO: 17/11/2022  
PREVISÃO DO TÉRMINO: 20/03/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 483.566,10	R\$ 0,00	R\$ 483.566,10	R\$ 67.491,54	R\$ 67.491,54	R\$ 416.074,56	13,96%	13,96%
01 (aditivo)	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 483.566,10	R\$ 105.582,57	R\$ 589.148,67	R\$ 90.381,20	R\$ 157.872,74	R\$ 431.275,93	26,80%	26,80%
2	03/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 483.566,10	R\$ 105.582,57	R\$ 589.148,67	R\$ 33.302,75	R\$ 191.175,49	R\$ 397.973,18	32,45%	32,45%
3	01/12/2022 a 31/03/2023	R\$ 483.566,10	R\$ 105.582,57	R\$ 589.148,67	R\$ 43.606,85	R\$ 234.782,34	R\$ 354.366,33	39,85%	39,85%

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

Midian Silva de Rezende

Fiscal da Obra