



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ESTHER MARTINS

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: 02/09/2024
PREVISÃO DO TÉRMINO: 02/01/2025

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	03/09/2024 à 17/09/2024	504.578,87	-	504.578,87	66.298,90	66.298,90	438.279,97	13,14%	13,14%
2	18/09/2024 à 10/10/2024	504.578,87	-	504.578,87	134.891,16	201.190,06	303.388,81	39,87%	39,87%
				-		-			
				-		-			
				-		-			


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra