



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO**  
**CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ESTHER MARTINS**

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 02/09/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 02/01/2025

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	03/09/2024 à 17/09/2024	504.578,87	-	504.578,87	66.298,90	66.298,90	438.279,97	13,14%	13,14%

Marcel Fürst  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso  
Fiscal da Obra