



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Bárbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO**  
**CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO, AV TÔUREIRO (CONTRATO 207/2023/PMBC)**

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 28/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 28/12/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	29/12/2023 à 23/01/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	270.786,49	270.786,49	2.658.752,06	9,24%	9,24%
2	24/01/2024 à 19/02/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	120.444,87	391.231,36	2.538.307,19	13,35%	13,35%
3	20/02/2024 à 14/03/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	104.844,33	496.075,69	2.433.462,86	16,93%	16,93%
4	15/03/2024 à 10/04/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	159.327,92	655.403,61	2.274.134,94	22,37%	22,37%
5									
6									
7									
8									

Marcel Furst  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso  
Fiscal da Obra