



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO, AV TOUREIRO (CONTRATO 207/2023/PMBC)


EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INÍCIO: 28/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 28/12/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	29/12/2023 à 23/01/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	270.786,49	270.786,49	2.658.752,06	9,24%	9,24%
2	24/01/2024 à 19/02/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	120.444,87	391.231,36	2.538.307,19	13,35%	13,35%
3	20/02/2024 à 14/03/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	104.844,33	496.075,69	2.433.462,86	16,93%	16,93%
4	15/03/2024 à 10/04/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	159.327,92	655.403,61	2.274.134,94	22,37%	22,37%
5	11/04/2024 à 14/05/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	156.828,67	812.232,28	2.117.306,27	27,73%	27,73%
6	15/05/2024 à 20/06/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	141.708,01	953.940,29	1.975.598,26	32,56%	32,56%
7	21/06/2024 à 15/07/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	133.926,25	1.087.866,54	1.841.672,01	37,13%	37,13%
8	16/07/2024 à 10/08/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	268.328,10	1.356.194,64	1.573.343,91	46,29%	46,29%


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra