



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Bárbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO**  
**CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO, AV TOUREIRO (CONTRATO 207/2023/PMSC)**

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INÍCIO: 28/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 27/12/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	28/12/2023 à 23/01/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	270.786,49	270.786,49	2.658.752,06	9,24%	9,24%
2	24/02/2024 à 19/02/2024	2.929.538,55	-	2.929.538,55	120.444,87	120.444,87	2.809.093,69	4,11%	4,11%
3									
4									
5									
6									
7									
8									

*Marcel Fürst*

Marcel Fürst  
 Secretário Municipal de Obras Públicas

*Priscilla de S.M. Guimarães*  
 Priscilla de Souza Marques Espalhoto  
 Fiscal da Obra