



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO


CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO, AV. TOUREIRO (CONTRATO 207/2023/PMBC)

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 28/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 28/12/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	29/12/2023 a 23/01/2024	R\$ 2.929.538,55	R\$ 0,00	R\$ 2.929.538,55	R\$ 270.786,49	R\$ 270.786,49	R\$ 2.658.752,06	9,24%	9,24%
2	24/01/2024 a 19/02/2024	R\$ 2.929.538,55	R\$ 0,00	R\$ 2.929.538,55	R\$ 120.444,87	R\$ 391.231,36	R\$ 2.267.520,70	13,35%	13,35%
3	20/02/2024 a 14/03/2024	R\$ 2.929.538,55	R\$ 0,00	R\$ 2.929.538,55	R\$ 104.844,33	R\$ 496.075,69	R\$ 1.771.445,01	16,93%	16,93%
4									
5									
6									
7									
8									


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra