



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

### RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

#### CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INÍCIO: 05/07/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 05/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	% Realização	
								Física	Financeira
1	04/07/2024 à 29/07/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	187.650,69	187.650,69	1.446.125,36	11,49%	11,49%
2	30/07/2024 à 08/08/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	71.598,84	259.249,53	1.374.526,52	15,87%	15,87%

Marcel Fürst  
 Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso  
 Fiscal da Obra