



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS


EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 05/07/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 05/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	04/07/2024 à 29/07/2024	R\$ 1.633.776,05	R\$ 0,00	R\$ 1.633.776,05	R\$ 187.650,69	R\$ 187.650,69	R\$ 1.446.125,36	11,49%	11,49%


Marcel Furst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra