



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO**  
**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS**

**EMPRESA:** NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  
**DATA DE INICIO:** 05/07/2024  
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 05/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	04/07/2024 à 29/07/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	187.650,69	187.650,69	1.446.125,36	11,49%	11,49%
2	30/07/2024 à 08/08/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	71.598,84	259.249,53	1.374.526,52	15,87%	15,87%
3	09/08/2024 à 06/09/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	228.900,65	488.150,18	1.145.625,87	29,88%	29,88%
4	07/09/2024 à 10/10/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	521.753,96	1.009.904,14	623.871,91	61,81%	61,81%
5	11/10/2024 à 13/11/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	300.276,95	1.310.181,09	323.594,96	80,19%	80,19%
6	14/11/2024 à 05/12/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	248.251,58	1.558.432,67	75.343,38	95,39%	95,39%
1 ADITIVO	06/12/2024 à 10/12/2024	1.633.776,05	363.343,41	1.997.119,46	363.343,41	1.921.776,08	75.343,38	96,23%	96,23%
				-		-			

**Marcel Fürst**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**Priscilla de Souza Marques Espantoso**  
Fiscal da Obra