



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: 05/07/2024
PREVISÃO DO TÉRMINO: 05/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	04/07/2024 à 29/07/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	187.650,69	187.650,69	1.446.125,36	11,49%	11,49%
2	30/07/2024 à 08/08/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	71.598,84	259.249,53	1.374.526,52	15,87%	15,87%
3	09/08/2024 à 06/09/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	228.900,65	488.150,18	1.145.625,87	29,88%	29,88%
3	07/09/2024 à 10/10/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	521.753,96	1.009.904,14	623.871,91	61,81%	61,81%
				-		-			
				-		-			


Marcel Furst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra