



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE


RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 05/07/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 05/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	% Realização	
								Física	Financeira
1	04/07/2024 à 29/07/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	187.650,69	187.650,69	1.446.125,36	11,49%	11,49%
2	30/07/2024 à 08/08/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	71.598,84	259.249,53	1.374.526,52	15,87%	15,87%
3	09/08/2024 à 06/09/2024	1.633.776,05	-	1.633.776,05	228.900,65	488.150,18	1.145.625,87	29,88%	15,87%
					-	-			
					-	-			
					-	-			


Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra