



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA E COM VESTIÁRIO (CONTRATO 188/2023/PMBC)

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 05/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 05/08/2024

| Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | % | |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| 1 | 05/12/2023 à 18/12/2023 | 1.525.543,43 | - | 1.525.543,43 | 40.305,43 | 40.305,43 | 1.485.238,00 | 2,64% | 2,64% |
| 2 | 19/12/2023 à 23/01/2023 | 1.525.543,43 | - | 1.525.543,43 | 143.748,91 | 184.054,34 | 1.341.489,09 | 12,06% | 12,06% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Marcel Furst
 Marcel Furst
 Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso
 Priscilla de Souza Marques Espantoso
 Fiscal da Obra