



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO (CONTRATO 188/2023/PMBC)

EMPRESA:

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO:

05/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO:

05/08/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	05/12/2023 à 18/12/2023	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 40.305,43	R\$ 40.305,43	R\$ 1.485.238,00	2,64%	2,64%
2	12/12/2023 à 23/01/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 143.748,91	R\$ 184.054,34	R\$ 1.341.489,09	12,06%	12,06%
3	24/01/2024 à 19/02/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 64.252,38	R\$ 248.306,72	R\$ 1.277.236,71	16,28%	16,28%
4	20/02/2024 à 14/03/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 117.233,10	R\$ 365.539,82	R\$ 1.160.003,61	23,96%	23,96%
5	15/03/2024 à 10/04/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 100.557,43	R\$ 466.097,25	R\$ 1.059.446,18	30,55%	30,55%
6	11/04/2024 à 14/05/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 219.726,73	R\$ 685.823,98	R\$ 839.719,45	44,96%	44,96%
7	15/05/2024 à 20/06/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 234.289,83	R\$ 920.113,81	R\$ 605.429,62	60,31%	60,31%
8	21/06/2024 à 15/07/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 234.289,83	R\$ 920.113,81	R\$ 605.429,62	60,31%	60,31%


Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



Priscilla de Souza Marques Espantoso

Fiscal da Obra