



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO (CONTRATO 188/2023/PMBC)

EMPRESA:

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INÍCIO:

05/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO:

05/08/2024

| Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | % | |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| 1 | 05/12/2023 à 18/12/2023 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 40.305,43 | R\$ 40.305,43 | R\$ 1.485.238,00 | 2,64% | 2,64% |
| 2 | 12/12/2023 à 23/01/2024 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 143.748,91 | R\$ 184.054,34 | R\$ 1.341.489,09 | 12,06% | 12,06% |
| 3 | 24/01/2024 à 19/02/2024 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 64.252,38 | R\$ 248.306,72 | R\$ 1.277.236,71 | 16,28% | 16,28% |
| 4 | 20/02/2024 à 14/03/2024 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 117.233,10 | R\$ 365.539,82 | R\$ 1.160.003,61 | 23,96% | 23,96% |
| 5 | 15/03/2024 à 10/04/2024 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 100.557,43 | R\$ 466.097,25 | R\$ 1.059.446,18 | 30,55% | 30,55% |
| 6 | 11/04/2024 à 14/05/2024 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 219.726,73 | R\$ 685.823,98 | R\$ 839.719,45 | 44,96% | 44,96% |
| 7 | 15/05/2024 à 20/06/2024 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 234.259,83 | R\$ 890.091,38 | R\$ 635.452,05 | 58,35% | 58,35% |

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso

Fiscal da Obra