



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

### CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO (CONTRATO 188/2023/PMBC)

**EMPRESA:** NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  
**DATA DE INICIO:** 05/12/2023  
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 05/08/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	05/12/2023 à 18/12/2023	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 40.305,43	R\$ 40.305,43	R\$ 1.485.238,00	2,64%	2,64%
2	12/12/2023 à 23/01/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 143.748,91	R\$ 184.054,34	R\$ 1.341.489,09	12,06%	12,06%
3	24/01/2024 à 19/02/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 64.252,38	R\$ 248.306,72	R\$ 1.277.236,71	16,28%	16,28%
4	20/02/2024 à 14/03/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 117.233,10	R\$ 365.539,82	R\$ 1.160.003,61	23,96%	23,96%
5	15/03/2024 à 10/04/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 100.557,43	R\$ 466.097,25	R\$ 1.059.446,18	30,55%	30,55%
6	11/04/2024 à 14/05/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 219.726,73	R\$ 685.823,98	R\$ 839.719,45	44,96%	44,96%
7	15/05/2024 à 20/06/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 234.289,83	R\$ 920.113,81	R\$ 605.429,62	60,31%	60,31%
8	21/06/2024 à 15/07/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 150.495,75	R\$ 1.070.580,06	R\$ 605.429,62	70,18%	70,18%
9	16/07/2024 à 08/08/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 287.629,70	R\$ 1.358.209,76	R\$ 167.333,67	89,03%	89,03%
1 - ADITIVO	09/08/2024 à 20/09/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 381.382,54	R\$ 1.906.925,97	R\$ 381.382,54	R\$ 1.739.592,30	R\$ 167.333,67	91,22%	91,22%

  
Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

  
Priscilla de Souza Marques Espantoso  
Fiscal da Obra