



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA E COM VESTIÁRIO (CONTRATO 188/2023/PMBC)

EMPRESA:

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO:

05/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO:

05/08/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	05/12/2023 à 18/12/2023	1.525.543,43	-	1.525.543,43	40.305,93	40.305,93	1.485.237,50	2,64%	2,64%
2	19/12/2023 à 23/01/2023	1.525.543,43	-	1.525.543,43	143.748,91	184.054,84	1.341.488,59	12,06%	12,06%
3	24/01/2024 À 19/02/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	64.252,38	248.307,22	1.277.236,21	16,28%	16,28%
4	20/02/2024 à 14/03/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	117.233,10	365.540,32	1.160.003,11	23,96%	23,96%
5	15/03/2024 à 10/04/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	100.557,43	466.097,75	1.059.445,68	30,55%	30,55%
6	11/04/2024 à 14/05/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	219.726,73	685.824,48	839.718,95	44,96%	44,96%
7	15/05/2024 à 20/06/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	234.259,83	920.084,31	605.459,12	60,31%	60,31%
8	21/06/2024 à 15/07/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	150.495,75	1.070.580,06	454.963,37	70,18%	70,18%
9	16/07/2024 à 08/08/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	287.629,70	1.358.209,76	167.333,67	89,03%	89,03%
1 - ADITIVO	09/08/2024 à 20/09/2024	1.525.543,43	381.382,54	1.906.925,97	381.382,54	1.739.592,30	167.333,67	91,22%	91,22%

Marcel First

Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso

Fiscal da Obra