



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: 03/09/2024
PREVISÃO DO TÉRMINO: 03/05/2025

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	03/09/2024 à 17/09/2024	1.350.000,00	-	1.350.000,00	105.146,74	105.146,74	1.244.853,26	7,79%	7,79%
2	18/09/2024 à 10/10/2024	1.350.000,00	-	1.350.000,00	102.578,36	207.725,10	1.142.274,90	15,39%	15,39%
				-			-		
				-			-		
				-			-		

Marcel Furst
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra