



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 03/09/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 03/05/2025

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	03/09/2024 à 17/09/2024	1.350.000,00	-	1.350.000,00	105.146,74	105.146,74	1.244.853,26	7,79%	7,79%

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra