



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

### EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

EMPRESA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DATA DE INICIO: 21/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/10/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	ACUMULADO (%)	
								Realização Física	Realização Financeira
1	21/12/2023 a 05/02/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	0,50%	0,00%
2	06/02/2024 a 05/03/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	0,50%	0,00%
3	06/03/2024 a 05/04/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 95.249,71	R\$ 95.249,71	R\$ 9.221.848,56	1,36%	1,10%
4	06/04/2024 a 05/05/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 0,00	R\$ 95.249,71	R\$ 9.221.848,56	3,30%	1,10%
5	06/05/2024 a 05/06/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 284.178,28	R\$ 379.427,99	R\$ 8.937.670,28	6,68%	4,07%

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscila Minan de Oliveira Crus

Fiscal da Obra