



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

EMPRESA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DATA DE INICIO: 21/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/10/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	ACUMULADO (%)	
								Realização Física	Realização Financeira
1	21/12/2023 a 05/02/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	0,50%	0,00%
2	06/02/2024 a 05/03/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	0,50%	0,00%
3	06/03/2024 a 05/04/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 95.249,71	R\$ 95.249,71	R\$ 9.221.848,56	1,36%	1,10%
4	06/04/2024 a 05/05/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 0,00	R\$ 95.249,71	R\$ 9.221.848,56	3,30%	1,10%
5	06/05/2024 a 05/06/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 284.178,28	R\$ 379.427,99	R\$ 8.937.670,28	6,68%	4,07%
6	06/06/2024 a 05/07/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 624.992,01	R\$ 1.004.420,00	R\$ 8.312.678,27	11,14%	10,78%
7	06/07/2024 a 05/08/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 450.190,79	R\$ 1.454.610,79	R\$ 7.862.487,48	15,61%	15,61%
8	06/08/2024 a 05/09/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 765.558,01	R\$ 2.220.168,80	R\$ 7.096.929,47	24,57%	23,83%
9	06/09/2024 A 05/10/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 431.218,24	R\$ 2.651.387,04	R\$ 6.665.711,23	29,19%	28,46%
10	06/10/2024 a 05/11/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 242.649,64	R\$ 2.894.036,38	R\$ 6.423.061,89	32,16%	31,06%

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscila Minán de Oliveira Crus
Fiscal da Obra