



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REZENDE

EMPRESA: CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI


DATA DE INICIO: 23/06/2022

PREVISÃO DO TÉRMINO: 24/04/2023

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	27/07/2022 a 21/09/2022	R\$ 1.135.691,66	R\$ 0,00	R\$ 1.135.691,66	R\$ 124.254,06	R\$ 124.254,06	R\$ 1.011.437,60	10,94%	10,94%
2	22/09/2022 a 31/10/2022	R\$ 1.135.691,66	R\$ 0,00	R\$ 1.135.691,66	R\$ 190.392,87	R\$ 314.646,93	R\$ 821.044,73	27,71%	27,71%
3	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 1.135.691,66	R\$ 0,00	R\$ 1.135.691,66	R\$ 213.371,99	R\$ 528.018,92	R\$ 607.672,74	46,49%	46,49%
4	01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.135.691,66	R\$ 0,00	R\$ 1.135.691,66	R\$ 176.325,72	R\$ 704.344,64	R\$ 431.347,02	62,02%	62,02%
05 (aditivo)	02/01/2023 a 10/01/2023	R\$ 1.135.691,66	R\$ 271.705,72	R\$ 1.407.397,38	R\$ 147.390,43	R\$ 851.735,07	R\$ 555.662,31	60,52%	60,52%
6	11/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 1.135.691,66	R\$ 271.705,72	R\$ 1.407.397,38	R\$ 208.829,82	R\$ 1.060.564,89	R\$ 346.832,49	75,36%	75,36%
7	01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 1.135.691,66	R\$ 271.705,72	R\$ 1.407.397,38	R\$ 132.727,57	R\$ 1.193.292,46	R\$ 214.104,92	84,79%	84,79%
8	01/03/2023 a 30/03/2023	R\$ 1.135.691,66	R\$ 271.705,72	R\$ 1.407.397,38	R\$ 46.820,74	R\$ 1.240.113,20	R\$ 167.284,18	88,11%	88,11%


Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas


Elizabeth Vieira Pessoa
Fiscal da Obra