



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO CANAL GUAXINIM NO BAIRRO CENTRO

EMPRESA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA


DATA DE INICIO: 27/03/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 17/09/2023

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	27/03/2023 a 16/05/2023	R\$ 822.264,16	R\$ 0,00	R\$ 822.264,16	R\$ 92.787,87	R\$ 92.787,87	R\$ 729.476,29	11,28%	11,28%


Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas


Amon Pimentel D'Alcantara Lisboa
Fiscal da Obra