



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS

EMPRESA: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INICIO: 13/05/2024
PREVISÃO DO TÉRMINO: 01/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	09/05/2024 à 31/05/2024	R\$ 4.115.156,66	R\$ 0,00	R\$ 4.115.156,66	R\$ 1.860.752,49	R\$ 1.860.752,49	R\$ 2.254.404,17	45,22%	45,22%
2	01/06/2024 à 30/06/2024	R\$ 4.115.156,66	R\$ 0,00	R\$ 4.115.156,66	R\$ 1.684.557,82	R\$ 3.545.310,31	R\$ 569.846,35	86,15%	86,15%

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso

Fiscal da Obra