



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS

EMPRESA:

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DE INICIO:

13/05/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO:

01/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	09/05/2024 à 31/05/2024	4.115.156,66	-	4.115.156,66	1.860.752,49	1.860.752,49	2.254.404,17	45,22%	45,22%
2	01/06/2024 à 30/06/2024	4.115.156,66	-	4.115.156,66	1.684.557,82	3.545.310,31	569.846,35	86,15%	86,15%
3	31/06/2024 à 30/07/2024	4.115.156,66	-	4.115.156,66	1.684.557,82	5.229.868,13	569.846,35	86,15%	86,15%

Marcel Furst

Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso

Fiscal da Obra