



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS**

EMPRESA: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DE INICIO: 13/05/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 01/11/2024

Boleim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	09/05/2024 à 31/05/2024	4.115.156,66	-	4.115.156,66	1.860.752,49	1.860.752,49	2.254.404,17	45,22%	45,22%
2	01/06/2024 à 30/06/2024	4.115.156,66	-	4.115.156,66	1.684.557,82	3.545.310,31	569.846,35	86,15%	86,15%


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra