



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PROFESSORA CREUZA GOMES DOS SANTOS

EMPRESA: LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA

DATA DE INICIO: 16/04/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 15/10/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	16/04/2024 a 19/04/2024	R\$ 737.479,47	R\$ 0,00	R\$ 737.479,47	R\$ 49.960,69	R\$ 49.960,69	R\$ 687.518,78	6,77%	6,77%
2	20/04/2024 a 20/05/2024	R\$ 737.479,47	R\$ 0,00	R\$ 737.479,47	R\$ 48.031,85	R\$ 97.992,54	R\$ 639.486,93	13,29%	13,29%
3	21/05/2024 a 20/06/2024	R\$ 737.479,47	R\$ 0,00	R\$ 737.479,47	R\$ 42.532,83	R\$ 140.525,37	R\$ 596.954,10	19,05%	19,05%
4	21/06/2024 a 20/08/2025	R\$ 737.479,47	R\$ 0,00	R\$ 737.479,47	R\$ 135.222,91	R\$ 275.748,28	R\$ 461.731,19	37,39%	37,39%

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

Elizabeth Vieira Pessoa
Fiscal da Obra