



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

### REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PROFESSORA CREUZA GOMES DOS SANTOS

EMPRESA: LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA

DATA DE INICIO: 16/04/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 15/10/2024

| Boletim de Medição | Período                 | Valor Contratado | Aditivo  | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar  | %                 |                       |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                    |                         |                  |          |                              |                       |                      |                | Realização Física | Realização Financeira |
| 1                  | 16/04/2024 a 19/04/2024 | R\$ 737.479,47   | R\$ 0,00 | R\$ 737.479,47               | R\$ 49.960,69         | R\$ 49.960,69        | R\$ 687.518,78 | 6,77%             | 6,77%                 |
| 2                  | 20/04/2024 a 20/05/2024 | R\$ 737.479,47   | R\$ 0,00 | R\$ 737.479,47               | R\$ 48.031,85         | R\$ 97.992,54        | R\$ 639.486,93 | 13,29%            | 13,29%                |
| 3                  | 21/05/2024 a 20/06/2024 | R\$ 737.479,47   | R\$ 0,00 | R\$ 737.479,47               | R\$ 42.532,83         | R\$ 140.525,37       | R\$ 596.954,10 | 19,05%            | 19,05%                |
| 4                  | 21/06/2024 a 20/08/2025 | R\$ 737.479,47   | R\$ 0,00 | R\$ 737.479,47               | R\$ 135.222,91        | R\$ 275.748,28       | R\$ 461.731,19 | 37,39%            | 37,39%                |
| 5                  | 21/08/2024 a 20/09/2026 | R\$ 737.479,47   | R\$ 0,00 | R\$ 737.479,47               | R\$ 70.545,49         | R\$ 346.293,77       | R\$ 391.185,70 | 46,96%            | 46,96%                |
|                    |                         |                  |          |                              |                       |                      |                |                   |                       |

**Marcel Fürst**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**Elizabeth Vieira Pessoa**  
Fiscal da Obra