



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
 EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA**

EMPRESA: LACERDA CONSTRUTORA LTDA

DATA DE INICIO: 16/07/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 16/11/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	% Realização	
								Física	Financeira
1	16/07/2024 à 19/08/2024	228.000,00	-	228.000,00	61.800,89	61.800,89	166.199,11	27,11%	27,11%

Marcel Fürst

Marcel Fürst
 Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso
 Priscilla de Souza Marques Espantoso
 Fiscal da Obra