



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA

EMPRESA: LACERDA CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: 04/07/2024
PREVISÃO DO TÉRMINO: 18/12/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	16/07/2024 à 19/08/2024	R\$ 228.000,00	R\$ 0,00	R\$ 228.000,00	R\$ 61.800,89	R\$ 61.800,89	R\$ 166.199,11	27,11%	27,11%

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra