



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Bárbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA

EMPRESA: LACERDA CONSTRUTORA LTDA

DATA DE INICIO: 04/07/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 18/12/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	16/07/2024 à 19/08/2024	228.000,00	-	228.000,00	61.800,89	61.800,89	166.199,11	27,11%	27,11%
2	20/08/2024 à 10/10/2024	228.000,00	-	228.000,00	62.992,65	124.793,54	103.206,46	54,73%	54,73%
3	11/10/2024 à 08/11/2024	228.000,00	-	228.000,00	51.485,51	176.279,05	51.720,95	77,32%	77,32%

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Engenheiro Civil
CREA nº 271973704-6
Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Fiscal da Obra