




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA

EMPRESA:		LACERDA CONSTRUTORA LTDA							
DATA DE INICIO:		04/07/2024							
PREVISÃO DO TÉRMINO:		18/12/2024							
Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	16/07/2024 à 19/08/2024	228.000,00	-	228.000,00	61.800,89	61.800,89	166.199,11	27,11%	27,11%
2	20/08/2024 à 10/10/2024	228.000,00	-	228.000,00	62.992,65	124.793,54	103.206,46	54,73%	54,73%
				-					


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Engenheiro Civil
CREA nº 271973704-6
Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Fiscal da Obra