



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Bárbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - AGOSTO/2023
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRÃO	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	26/09/2022	26/09/2023	R\$ 2.263.046,36	R\$ 148.237,00	R\$ 2.411.283,36	R\$ 2.081.411,85	86,32%	86,32%
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	17/11/2022	20/09/2023	R\$ 483.566,10	R\$ 105.582,57	R\$ 589.148,67	R\$ 157.872,74	26,80%	26,80%
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO C FNDE	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	02/02/2023	02/09/2023	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 1.077.873,57	57,47%	57,47%
OBRA DE INFRAESTRUTURA DO CANAL GUAXINIM	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	27/03/2023	17/09/2023	R\$ 822.264,16	R\$ 0,00	R\$ 822.264,16	R\$ 92.787,87	11,28%	11,28%
OBRA DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO E RUAS ADJACENTES	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2023	27/11/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	44,65%	0,00%
IMPLANTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS I, U E B NO BAIRRO MOISÉS GOMES	GD CONSTRUÇÕES LTDA	25/04/2023	25/10/2023	R\$ 244.954,15	R\$ 38.103,10	R\$ 283.057,25	R\$ 199.352,82	70,39%	70,39%
ESPAÇO CULTURAL DA ATALAIA NOVA	CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE LTDA	19/07/2023	19/10/2023	R\$ 138.714,64	R\$ 0,00	R\$ 138.714,64	R\$ 69.322,61	49,97%	49,97%


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - AGOSTO/2023 OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Marcel Furst

Secretário Municipal de Obras Públicas