



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE


## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

### EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

EMPRESA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA  
DATA DE INICIO: 21/12/2023  
PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/10/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	21/12/2023 A 05/02/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	0,50%	0,00%
2	06/02/2024 A 05/03/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	0,50%	0,00%
3	06/03/2024 a 05/04/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 95.249,71	R\$ 95.249,71	R\$ 9.221.848,56	1,36%	1,10%
4	06/04/2024 A 05/05/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 744.397,15	R\$ 9.317.098,27	R\$ 0,00	R\$ 95.249,71	R\$ 9.221.848,56	3,30%	1,10%
5									
7									

  
Marcel Fürst  
Secretário Municipal de Obras Públicas

  
Priscila Minan de Oliveira Crus  
Fiscal da Obra