



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2023
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRÃO	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	26/09/2022	26/09/2023	R\$ 2.263.046,36	R\$ 148.237,00	R\$ 2.411.283,36	R\$ 2.081.411,85	86,32%	86,32%
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	17/11/2022	20/03/2024	R\$ 483.566,10	R\$ 105.582,57	R\$ 589.148,67	R\$ 157.872,74	26,80%	26,80%
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO C FNDE	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	02/02/2023	02/01/2023	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 1.077.873,57	57,47%	57,47%
OBRA DE INFRAESTRUTURA DO CANAL GUAXINIM	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	27/03/2023	27/12/2023	R\$ 822.264,16	R\$ 0,00	R\$ 822.264,16	R\$ 322.395,28	39,21%	39,21%
OBRA DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO E RUAS ADJACENTES	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2023	27/11/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	R\$ 4.140.947,74	R\$ 1.848.848,63	44,65%	44,65%
IMPLANTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS I, U E B NO BAIRRO MOISÉS GOMES	GD CONSTRUÇÕES LTDA	25/04/2023	25/10/2023	R\$ 244.954,15	R\$ 38.103,10	R\$ 283.057,25	R\$ 199.252,82	70,39%	70,39%
ESPAÇO CULTURAL DA ATALAIA NOVA	CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE LTDA	19/07/2023	19/10/2023	R\$ 138.714,64	R\$ 0,00	R\$ 138.714,64	R\$ 69.322,61	49,97%	49,97%

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2023
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas