



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA TOUREIRO E RUAS ADJACENTES

EMPRESA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA DE INICIO: 27/03/2023
PREVISÃO DO TÉRMINO: 29/01/2023

| Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | % | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| 1 | 23/03/2023 a 30/04/2023 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 0,00 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 237.149,87 | R\$ 237.149,87 | R\$ 3.903.797,87 | 5,73% | 5,73% |
| 2 | 01/05/2023 a 30/05/2023 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 0,00 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 868.467,37 | R\$ 1.105.617,24 | R\$ 3.035.330,50 | 26,70% | 26,70% |
| 3 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 0,00 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 743.231,39 | R\$ 1.848.848,63 | R\$ 2.292.099,11 | 44,65% | 44,65% |
| 4 | 01/07/2023 a 30/07/2023 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 0,00 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 984.543,62 | R\$ 2.833.392,25 | R\$ 1.307.555,49 | 68,42% | 68,42% |
| ADTIVO DE VALOR | 23/10/2023 a 20/11/2023 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 1.033.507,59 | R\$ 5.174.455,33 | R\$ 1.033.507,59 | R\$ 3.866.899,84 | R\$ 1.307.555,49 | 74,73% | 74,73% |
| 5 | 01/11/2023 a 18/12/2023 | R\$ 4.140.947,74 | R\$ 1.033.507,59 | R\$ 5.174.455,33 | R\$ 389.969,59 | R\$ 4.256.869,43 | R\$ 917.585,90 | 82,27% | 82,27% |

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

Stefanny Bruna Oliveira Andrade

Fiscal da Obra