




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

9	29/09/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 123.044,18	R\$ 1.374.162,66	R\$ 501.338,40	73,27%	73,27%
10	27/10/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 305.778,16	R\$ 1.679.940,82	R\$ 195.560,24	89,57%	89,57%
11	01/12/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 180.708,23	R\$ 1.860.649,05	R\$ 14.852,01	99,21%	99,21%


Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas


Elizabeth Vieira Pessoa
Fiscal da Obra



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO C FNDE

EMPRESA:

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO:

02/02/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO:

02/01/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	02/02/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 0,00	R\$ 1.667.080,90	R\$ 111.538,71	R\$ 111.538,71	R\$ 1.555.542,19	6,69%	6,69%
2	16/02/2023 17/02/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 0,00	R\$ 1.667.080,90	R\$ 120.391,24	R\$ 231.929,95	R\$ 1.435.150,95	13,91%	13,91%
3	24/03/2023 25/03/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 0,00	R\$ 1.667.080,90	R\$ 63.951,69	R\$ 295.881,64	R\$ 1.371.199,26	17,75%	17,75%
04 (aditivo)	25/04/2023 10/05/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 208.420,16	R\$ 504.301,80	R\$ 1.371.199,26	26,89%	26,89%
4	26/05/2023 26/04/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 110.331,55	R\$ 614.633,35	R\$ 1.260.867,71	32,77%	32,77%
5	26/05/2023 27/05/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 112.344,72	R\$ 726.978,07	R\$ 1.148.522,99	38,76%	38,76%
6	23/06/2023 24/06/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 164.286,09	R\$ 891.264,16	R\$ 984.236,90	47,52%	47,52%
7	24/07/2023 25/07/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 186.609,41	R\$ 1.077.873,57	R\$ 797.627,49	57,47%	57,47%
8	21/08/2023 22/08/2023 a	R\$ 1.667.080,90	R\$ 208.420,16	R\$ 1.875.501,06	R\$ 173.244,91	R\$ 1.251.118,48	R\$ 624.382,58	66,71%	66,71%