



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA E COM VESTIÁRIO (CONTRATO 188/2023/PMBC)

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: 05/12/2023
PREVISÃO DO TÉRMINO: 05/08/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	05/12/2023 à 18/12/2023	1.525.543,43	-	1.525.543,43	40.305,43	40.305,43	1.485.238,00	2,64%	2,64%
2	19/12/2023 à 23/01/2023	1.525.543,43	-	1.525.543,43	143.748,91	184.054,34	1.341.489,09	12,06%	12,06%
3	24/01/2024 À 19/02/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	64.252,38	248.306,72	1.277.236,71	16,28%	16,28%
4	20/02/2024 à 14/03/2024	1.525.543,43	-	1.525.543,43	117.233,10	365.539,82	1.160.003,61	23,96%	23,96%
5									
6									
7									


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra