



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO CANAL GUAXINIM NO BAIRRO CENTRO

EMPRESA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: 27/03/2023
PREVISÃO DO TÉRMINO: 17/02/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	27/03/2023 a 16/05/2023	R\$ 822.264,16	R\$ 0,00	R\$ 822.264,16	R\$ 92.787,87	R\$ 92.787,87	R\$ 729.476,29	11,28%	11,28%
2	17/05/2023 a 01/09/2023	R\$ 822.264,16	R\$ 0,00	R\$ 822.264,16	R\$ 229.607,41	R\$ 322.395,28	R\$ 499.868,88	39,21%	39,21%
3	01/09/2023 a 05/12/2023	R\$ 822.264,16	R\$ 691,10	R\$ 822.955,26	R\$ 55.508,05	R\$ 377.903,33	R\$ 445.051,93	45,92%	45,92%


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas


Stefanny Bruna Oliveira Andrade
Fiscal da Obra