



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

### RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

#### IMPLANTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS I, U E B NO BAIRRO MOISES GOMES

EMPRESA: GD CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DE INICIO: 25/04/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 20/11/2023

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	03/05/2023 a 06/07/2023	R\$ 244.954,15	R\$ 0,00	R\$ 244.954,15	R\$ 68.665,20	R\$ 68.665,20	R\$ 176.288,95	28,03%	28,03%
2	07/07/2023 a 16/08/2023	R\$ 244.954,15	R\$ 0,00	R\$ 244.954,15	R\$ 92.484,52	R\$ 161.149,72	R\$ 83.804,43	65,79%	65,79%
Aditivo 1	17/08/2023 a 24/08/2023	R\$ 244.954,15	R\$ 38.103,10	R\$ 283.057,25	R\$ 38.103,10	R\$ 199.252,82	R\$ 83.804,43	70,39%	70,39%
3	17/08/2023 a 04/10/2023	R\$ 244.954,15	R\$ 38.103,10	R\$ 283.057,25	R\$ 25.728,97	R\$ 224.981,79	R\$ 58.075,46	79,48%	79,48%
Aditivo 2	24/10/2023 a 01/11	R\$ 244.954,15	R\$ 4.614,68	R\$ 249.568,83	R\$ 23.119,21	R\$ 248.101,00	R\$ 1.467,83	99,41%	99,41%

Marcel Fürst  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscila Minaç de Oliveira Crus  
Fiscal da Obra