



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRÃO	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	26/09/2023	26/09/2023	R\$ 2.263.046,36	R\$ 148.237,00	R\$ 2.411.283,36	R\$ 2.081.411,85	86,32%	86,32%
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REZENDE	CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI - EPP	27/06/2022	24/04/2023	R\$ 1.135.691,66	R\$ 271.705,72	R\$ 1.407.397,38	R\$ 1.240.113,20	88,11%	88,11%
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	17/11/2022	20/09/2023	R\$ 483.566,10	R\$ 105.582,57	R\$ 589.148,67	R\$ 157.872,74	26,80%	26,80%
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO C FNDE	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	02/02/2023	02/09/2023	R\$ 1.667.080,90	R\$ 0,00	R\$ 1.667.080,90	R\$ 295.881,64	17,75%	17,75%
OBRA DE INFRAESTRUTURA DO CANAL GUAXINIM	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	27/03/2023	17/09/2023	R\$ 822.264,16	R\$ 0,00	R\$ 822.264,16	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
OBRA DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO E RUAS ADJACENTES	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2023	27/11/2023	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	R\$ 4.140.947,74	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
IMPLANTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS I, U E B NO BAIRRO MOISÉS GOMES	GD CONSTRUÇÕES LTDA	25/04/2023	25/07/2023	R\$ 244.954,15	R\$ 0,00	R\$ 244.954,15	R\$ 0,00	0,00%	0,00%


Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DO CARMO	SEVERSCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	08/08/2022	01/05/2023	R\$ 230.024,08	R\$ 21.307,97	R\$ 251.332,05	R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									


Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas