



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CONTRATO 017/2023/FMS)

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INÍCIO: 08/11/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 08/07/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	08/11/2023 à 30/11/2023	889.409,01	-	889.409,01	112.344,84	112.344,84	777.064,17	12,63%	12,63%
2	30/11/2023 à 18/12/2023	889.409,01	-	889.409,01	136.152,68	248.497,52	640.911,49	27,94%	27,94%
3	19/12/2023 à 22/01/2024	889.409,01	-	889.409,01	112.021,32	360.518,84	528.890,17	40,53%	40,53%


 Marcel Fürst
 Secretário Municipal de Obras Públicas


 Priscilla de Souza Marques Espantoso
 Fiscal da Obra