



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CONTRATO 017/2023/FMS)

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

DATA DE INICIO: 08/11/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 08/07/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	08/11/2023 à 30/11/2023	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 112.344,84	R\$ 112.344,84	R\$ 777.064,17	12,63%	12,63%
2	30/11/2023 à 18/12/2023	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 136.152,68	R\$ 248.497,52	R\$ 640.911,49	27,94%	27,94%
3	19/12/2023 à 22/01/2024	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 112.021,32	R\$ 360.518,84	R\$ 528.890,17	40,53%	40,53%
4	23/01/2024 à 19/02/2024	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 98.291,05	R\$ 458.809,89	R\$ 430.599,12	51,59%	51,59%
5	20/02/2024 à 14/03/2024	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 153.605,83	R\$ 612.415,72	R\$ 276.993,29	68,86%	68,86%
6	15/03/2024 a 08/04/2024	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 131.069,52	R\$ 743.485,24	R\$ 145.923,77	83,59%	83,59%
7	09/04/2024 à 14/05/2024	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 133.550,18	R\$ 877.035,42	R\$ 12.373,59	98,61%	98,61%
8	16/05/2024 à 03/06/2024	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 20.000,00	R\$ 889.407,84	R\$ 1,15	100,00%	100,00%

Secretário Municipal de Obras Públicas

Marcel Fürst

Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal da Obra