



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO**  
**URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRÃO**

EMPRESA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA


DATA DE INICIO: 29/09/2022

PREVISÃO DO TÉRMINO: 26/09/2023

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	27/09/2022 a 27/10/2022	R\$ 2.263.046,36	R\$ 0,00	R\$ 2.263.046,36	R\$ 452.457,84	R\$ 452.457,84	R\$ 1.810.588,52	19,99%	19,99%
2	28/10/2022 a 15/12/2022	R\$ 2.263.046,36	R\$ 0,00	R\$ 2.263.046,36	R\$ 456.544,01	R\$ 909.001,85	R\$ 1.354.044,51	40,17%	40,17%
3	16/12/2022 a 27/01/2023	R\$ 2.263.046,36	R\$ 0,00	R\$ 2.263.046,36	R\$ 511.138,46	R\$ 1.420.140,31	R\$ 842.906,05	62,75%	62,75%
04 (aditivo)	15/02/2023 a 01/03/2023	R\$ 2.263.046,36	R\$ 148.237,00	R\$ 2.411.283,36	R\$ 201.682,43	R\$ 1.621.822,74	R\$ 789.460,62	67,26%	67,26%
5	02/03/2023 a 01/04/2023	R\$ 2.263.046,36	R\$ 148.237,00	R\$ 2.411.283,36	R\$ 459.589,11	R\$ 2.081.411,85	R\$ 329.871,51	86,32%	86,32%

  
Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas

  
Midian Silva de Rezende  
Fiscal da Obra