



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	17/11/2022	20/03/2024	R\$ 483.566,10	R\$ 105.582,57	R\$ 589.148,67	R\$ 234.782,34	39,85%	39,85%
OBRA DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO E RUAS ADJACENTES	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2023	29/02/2024	R\$ 4.140.947,74	R\$ 1.033.507,59	R\$ 5.174.455,33	R\$ 4.256.869,43	82,27%	82,27%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	05/12/2023	05/08/2024	R\$ 1.525.543,43	R\$ 0,00	R\$ 1.525.543,43	R\$ 248.306,72	16,28%	16,28%
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/12/2023	21/10/2024	R\$ 8.572.701,12	R\$ 0,00	R\$ 8.572.701,12	-	0,50%	0,00%
CONSTRUÇÃO E CRECHE NO BAIRO BAIXO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	28/12/2023	28/12/2024	R\$ 2.929.538,55	R\$ 0,00	R\$ 2.929.538,55	R\$ 391.231,36	13,35%	13,35%


Marcel Furst
Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024 OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SANTA BRIGIDA	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	08/11/2023	08/07/2024	R\$ 889.409,01	R\$ 0,00	R\$ 889.409,01	R\$ 458.809,89	51,59%	51,59%


Marcel Furst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024 OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									


Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas