



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - OUTUBRO/2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

| Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | % | |
|---|--|----------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ESTHER MARTINS | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 02/09/2024 | 02/01/2024 | R\$ 504.578,87 | R\$ 0,00 | R\$ 504.578,87 | R\$ 201.190,06 | 39,87% | 39,87% |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 05/12/2023 | 05/08/2024 | R\$ 1.525.543,43 | R\$ 381.382,54 | R\$ 1.906.925,97 | R\$ 1.739.592,30 | 91,22% | 91,22% |
| CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 21/12/2023 | 21/10/2024 | R\$ 8.572.701,12 | R\$ 744.397,15 | R\$ 9.317.098,27 | R\$ 2.894.036,38 | 32,16% | 31,06% |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 28/12/2023 | 28/12/2024 | R\$ 2.929.538,55 | R\$ 0,00 | R\$ 2.929.538,55 | R\$ 1.837.182,99 | 62,71% | 62,71% |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 05/07/2024 | 05/11/2024 | R\$ 1.633.776,05 | R\$ 0,00 | R\$ 1.633.776,05 | R\$ 1.009.904,14 | 61,81% | 61,81% |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 13/05/2024 | 01/11/2024 | R\$ 4.115.156,66 | R\$ 0,00 | R\$ 4.115.156,66 | R\$ 4.101.583,84 | 99,67% | 99,67% |
| REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA | LACERDA CONSTRUTORA LTDA | 04/07/2024 | 18/12/2024 | R\$ 228.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228.000,00 | R\$ 176.279,05 | 77,32% | 77,32% |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PROFESSORA CREUZA GOMES DOS SANTOS | LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA | 16/04/2024 | 15/10/2024 | R\$ 737.479,47 | R\$ 272.164,07 | R\$ 1.009.643,54 | R\$ 610.359,58 | 60,45% | 60,45% |

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - OUTUBRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | % | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 03/09/2024 | 03/05/2025 | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 207.725,10 | 15,39% | 15,39% |

Marcel Fürst

Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - OUTUBRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | % | |
|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - OUTUBRO/2024
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

| Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | % | |
|------------------------------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |

Marcel Furst

Secretário Municipal de Obras Públicas