



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - DEZEMBRO/2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/12/2023	21/12/2025	R\$ 8.572.701,12	R\$ 646.953,62	R\$ 9.219.654,74	R\$ 2.492.048,40	33,05%	27,03%
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	28/12/2023	28/04/2025	R\$ 2.929.538,55	R\$ 577.804,96	R\$ 3.507.343,51	R\$ 2.776.790,98	79,17%	79,17%
CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA COSTA	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	05/07/2024	05/04/2025	R\$ 15.500.000,00	R\$ 1.841.838,51	R\$ 17.341.838,51	R\$ 4.427.337,46	25,53%	25,53%
REMANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/08/2024	29/10/2024	R\$ 463.958,05	R\$ 0,00	R\$ 463.958,05	R\$ 69.631,76	15,01%	15,01%
2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA AVENIDA BEIRA RIO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	15/10/2024	15/04/2025	R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 755.550,16	21,96%	21,59%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - NOVEMBRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	03/09/2024	03/05/2025	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 207.725,10	15,39%	15,39%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - DEZEMBRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - DEZEMBRO/2024
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									