



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Pago	Valor Total da Obra	%	
						Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DO CARMO, SITUADA NO POVOADO CAPUÃ	SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	08/08/2022	08/02/2023	-	R\$ 230.024,08	60,00%	0%

**Marcel Fürst**

Secretário Municipal de Obras Públicas

**Maria Eliana Silva Martins**

Secretária Municipal de Saúde