



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO – NOVEMBRO
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DATA DO INÍCIO	TÉRMINO DO ATO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR TOTAL DA OBRA	ANDAMENTO DA OBRA %
URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRÃO	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	26/09/2022	26/03/2023	R\$ 425.457,84	R\$ 1.810.588,52	R\$ 2.236.046,36	19,99
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REZENDE	CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI - EPP	27/06/2022	27/12/2022	R\$ 314.946,93	R\$ 820.744,73	R\$ 1.135.691,66	27,71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	17/11/2022	17/01/2023	-	R\$ 483.566,10	R\$ 483.566,10	-